

		ESTADO DO PARÁ										
		PREFEITURA DE CONCÓRDIA DO PARÁ										
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO		Obra:	Construção / Recuperação e complementação de estradas vicinais									
		Local:	PA Inácia						Extensão:		8,000 Km	
		Município:	Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará									
		Prazo de execução:	120 dias						Data:			

ITEM	ETAPAS	VALOR TOTAL	%	PERÍODO (dias)									
				30	60	90	120	150	180	210	240		
I	- SERVIÇOS PRELIMINARES, MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	R\$ 21.576,02	3,03%	50,00%			50,00%						
				10.788,01	-	-	10.788,01	-	-	-	-	-	-
II	- ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ESTUDOS TÉCNICOS E TOPOGRAFIA	R\$ 12.631,60	1,77%	50,00%	50,00%								
				6.315,80	6.315,80	-	-	-	-	-	-	-	-
III	- ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SEGURANÇA	R\$ 132.069,96	18,52%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						
				33.017,49	33.017,49	33.017,49	33.017,49	-	-	-	-	-	-
IV	- DESMATAMENTO E LIMPEZA	R\$ 22.080,00	3,10%	100,00%									
				22.080,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	- TERRAPLENAGEM	R\$ 215.875,42	30,28%	40,00%	30,00%	30,00%							
				86.350,17	64.762,63	64.762,63	-	-	-	-	-	-	-
VI	- OBRAS DE ARTES CORRENTES	R\$ 57.777,75	8,10%			50,00%	50,00%						
				-	-	28.888,88	28.888,88	-	-	-	-	-	-
VII	- REVESTIMENTO PRIMÁRIO	R\$ 201.378,21	28,24%		25,00%	25,00%	50,00%						
				-	50.344,55	50.344,55	100.689,11	-	-	-	-	-	-
VIII	- RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE EMPRÉSTIMO	R\$ 49.640,00	6,96%				100,00%						
				-	-	-	49.640,00	-	-	-	-	-	-
Preço parciais (R\$)		713.028,96	R\$	158.551,47	154.440,47	177.013,54	223.023,48	-	-	-	-	-	-
Preço acumulados (R\$)				158.551,47	312.991,93	490.005,48	713.028,96	-	-	-	-	-	-
Percentuais parciais (%)		100,00%	100,00%	22,24%	21,66%	24,83%	31,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Percentuais acumulados (%)				22,24%	43,90%	68,72%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

	R\$ 89.128,62	/ km											
Contrapartida proposta (%) =	1,03%		Proponente	1.626,58	1.584,40	1.815,98	2.288,00	-	-	-	-	-	-
Proponente =	R\$ 7.314,96		Convenente	156.924,89	152.856,06	175.197,56	220.735,48	-	-	-	-	-	-
Convenente =	R\$ 705.714,00												
Total =	R\$ 713.028,96												

RAIMUNDO Assinado de forma
 STUDITO NEVES DE digital por RAIMUNDO
 OLIVEIRA PIMENTEL STUDITO NEVES DE
 NETO:76085821204 OLIVEIRA PIMENTEL
 NETO:76085821204