



Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará

CNPJ: 14.145.791/0001-52

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, nº 20 - Bairro Centro - Concórdia do Pará/PA
CEP: 68.685-000 - Fone/fax: (91) 3728-1373 - email: seplan.cp@gmail.com



OBRA: CRECHE TIPO I - CRECHE ASA BRANCA

LOCAL: RUA MAJOR CARDOSO, BAIRRO ASA BRANCA - CONCÓRDIA DO PARÁ

BDI: 30%

PRAZO: 240 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ETAPA FASE	SERVIÇO	mês 01	mês 02	mês 03	mês 04	mês 05	mês 06	mês 07	mês 08	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100% R\$ 45.271,28								100% R\$ 45.271,28
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	70% R\$ 2.203,78	30% R\$ 944,48							100% R\$ 3.148,25
3	FUNDAÇÕES	40% R\$ 18.182,82	60% R\$ 27.274,24							100% R\$ 45.457,06
4	SUPERESTRUTURA		60% R\$ 1.818,58	40% R\$ 1.212,38						100% R\$ 3.030,96
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)			100% R\$ 2.773,42						100% R\$ 2.773,42
6	ESQUADRIAS							50% R\$ 228.690,04	50% R\$ 228.690,04	100% R\$ 457.380,08
7	SISTEMAS DE COBERTURA			50% R\$ 29.301,76	50% R\$ 29.301,76					100% R\$ 58.603,52
8	IMPERMEABILIZAÇÃO									0% R\$ -
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	35% R\$ 98.321,62	35% R\$ 98.321,62	30% R\$ 84.275,67						100% R\$ 280.918,90
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)			25% R\$ 38.175,62	40% R\$ 61.080,99	35% R\$ 53.445,87				100% R\$ 152.702,48
11	PINTURA						20% R\$ 27.680,31	40% R\$ 55.360,63	40% R\$ 55.360,63	100% R\$ 138.401,57
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA									0% R\$ 32.050,20
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS									0% R\$ 1.359,53
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA									0% R\$ -
15	LOUÇAS E METAIS					50% R\$ 30.439,69	50% R\$ 30.439,69			100% R\$ 60.879,38
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL									0% R\$ 11.699,46
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO					35% R\$ 9.027,14	35% R\$ 9.027,14	30% R\$ 7.737,55		100% R\$ 25.791,84
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V				25% R\$ 50.444,30	25% R\$ 50.444,30	25% R\$ 50.444,30	25% R\$ 50.444,30		100% R\$ 201.777,18
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO							50% R\$ 1.495,87	50% R\$ 1.495,87	100% R\$ 2.991,73
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA				25% R\$ 12.436,41	25% R\$ 12.436,41	25% R\$ 12.436,41	25% R\$ 12.436,41		100% R\$ 49.745,65
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA					25% R\$ 1.282,75	25% R\$ 1.282,75	25% R\$ 1.282,75	25% R\$ 1.282,75	100% R\$ 5.131,01
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS					40% R\$ 25.224,19	40% R\$ 25.224,19	20% R\$ 12.612,09		100% R\$ 63.060,47
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							25% R\$ 26.093,48	75% R\$ 78.280,43	100% R\$ 104.373,90
24	SERVIÇOS FINAIS								100% R\$ 15.041,89	100% R\$ 15.041,89
TOTAL com BDI		9,31% R\$ 163.979,49	7,29% R\$ 128.358,90	8,84% R\$ 155.738,85	8,70% R\$ 153.263,46	10,35% R\$ 182.300,35	8,89% R\$ 156.534,80	22,49% R\$ 396.153,11	21,58% R\$ 380.151,60	97% R\$ 1.761.589,76
TOTAL ACUMULADO com BDI		9,31% R\$ 163.979,49	16,60% R\$ 292.338,40	25,44% R\$ 448.077,25	34,14% R\$ 601.340,71	44,48% R\$ 783.641,06	53,37% R\$ 940.175,86	75,86% R\$ 1.336.328,97	97,44% R\$ 1.716.480,57	

Egleson José dos Santos Peixoto
Engenheiro Civil
RNP: 151041788-5